План мероприятий

по увеличению технической возможности аэропорта Братск

№ п/п	Мероприятия	Планируемый срок окончания
1.	Выполнение инженерно-консультационных услуг по подбору технологического оборудования для существующих складов авиаГСМ ПАО «АэроБратск»	22.11.2024г выполнено
2.	Разработка технического задания на выполнение проектно-сметной документации по модернизации существующих складов авиаГСМ	26.11.2024г выполнено
3.	Разработка проектно-сметной документации по модернизации существующих складов ГСМ авиаГСМ	10.03.2025г.- 10.09.2025г
4.	Модернизация существующих складов ГСМ. Первый этап	01.06.2025г – 10.11.2025г
4.1.	Базовый склад: монтаж агрегата фильтрации топлива для приема авиатоплива ТС-1 из автомобильных цистерн (АЦ) в резервуары хранения и выдачу авиатоплива ТС-1 из резервуаров хранения в аэродромные топливозаправщики (ТЗА) как в чистом, так и с возможным дозированием жидкости ПВКж, монтаж резервуара для приема, хранения и выдачи ПВКж – 1м³; монтаж технологического трубопровода агрегата фильтрации топлива; обустройство площадки слива/налива из/в АЦ/ТЗА, изготовление, поставка и монтаж общего навеса над площадкой слива/налива; монтаж молниезащиты и заземления с учетом замены резервуарного парка; поставка и монтаж освещения территории склада, демонтаж деревянных столбов освещения;	
4.2.	Прирельсовый склад: изготовление, поставка и монтаж агрегата фильтрации топлива для приема топлива из ж/д вагона цистерн, внутрискладской, аварийной перекачки и выдачи топлива в автомобильные	

	цистерны (АЦ); монтаж технологического трубопровода агрегата фильтрации топлива; монтаж молниезащиты и заземления с учетом замены резервуарного парка; поставка и монтаж освещения территории склада, демонтаж деревянных столбов освещения; демонтаж технологического трубопровода и оборудования выведенного из эксплуатации;	
5.	Приобретение аэродромного топливозаправщика (ТЗА-40)	Сентябрь 2025г
6.	Модернизация существующих складов ГСМ. Второй этап	01.12.2025г – 30.11.2026 г.

Дата: 27.02.2025